

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Соколовского сельсовета Кирсановского района**  
**Тамбовской области «Комплексное развитие систем**  
**коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования**  
**Соколовский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области**  
**на 2017-2027 годы»**  
**за период январь-июнь 2023 г.**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Соколовский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2017-2027 годы»</b>						
1.1	Капитальный и текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей на территории сельсовета	Администрация Соколовского сельсовета	проводится текущий ремонт водопроводных сетей.	800,0	356,2	
1.2.	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной (канализационной) сети на территории сельсовета	Администрация Соколовского сельсовета		0	0	
1.3.	Капитальное строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в п.Полевой Кирсановского района Тамбовской области	Администрация Соколовского сельсовета	строительство газопровода в п.Полевой	0	0	



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2023 год						Предусмотрено бюджетом на 2023 год					
			Всего	в том числе по источникам:					Всего	в том числе по источникам:				
				фед. бюджет	обл. бюд- жет	Райо нны й бюд- жет	местный бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюд- жет	Райо нны й бюд- жет	местный бюджет	внебюд- жетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительство водопроводной (канализационной) сети на территории сельсовета													
1.3.	Капитальное строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в п.Полевой Кирсановского района Тамбовской области		0,0			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
	<b>Всего по Программе</b>	Всего	800,0				800,0		800,0		800,0		800,0	
		НИОКР												
		Инвестиции												
		Прочие	800,0				800,0		800,0		800,0		800,0	

## СВЕДЕНИЯ

**о достижении показателей муниципальной программы Соколовского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Соколовский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2017-2027 годы "**  
**за январь-июнь 2023 года**

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Соколовского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Соколовского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Соколовский сельсовет Кирсановского района Тамбовской области на 2017-2027 годы»						
1.	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня в 2027 году- 26 процентов	процентов	20	10	2	